

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	<u>1600000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1610000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1617325</u> (КТПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	848466	848466	-	832226	832226	-	-16240	-16240

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	-	848466	848466	-	832226	832226	-	-16240	-16240
	Усього	-	848466	848466	-	832226	832226	-	-16240	-16240



1	заграт											
	Обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн	Договори на виконання робіт	-	848,466	848,466	-	832,226	832,226	-	-16,240	-16,240

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.

2	продукту											
	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	од.	Договори на виконання робіт	-	11	11	-	10	10	-	-1	-1

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що один договір по виконанню проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" перенесено на 2019 рік

3	ефективності											
	Середні витрати на оплату 1 договору	тис. грн	Обсяг видатків/кількість договорів	-	77,13	77,13	-	83,22	83,22	-	6,09	6,09


Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.

4	якості											
	Рівень готовності документації: 1. Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	%	-	100	100	-	98,1	98,1	-	-1,9	-1,9	

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.

Недовиконання результативних показників: затрат на 16,240грн, продукту - 1 од., якості -1,9 % пояснюється зменшенням вартості проектних робіт "Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єкта будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 6240 грн та у зв'язку з тим, що проектні роботи "Будівництво "центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році не виконувались, так як ці проектні роботи є завершальними на етапі проектування та виконуються після виконання всіх інших проектних робіт. У зв'язку зі складністю проектування об'єкту будівництва "Центр олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" частина проектних робіт була виконана у грудні 2018р., що не залишило часу на виконання проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" на суму 10000грн у 2018 році.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

М.В.Боровинський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.М.Кишко  
(ініціали та прізвище)